


Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС 4 квартал 2012 года
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МЭК"

Мандрусов Д.В.
"___" апреля 2013 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет					
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
	ВСЕГО,	265,265	247,750	105,893	5,777	18,800	8,504	19,624	70,175	32,062	163,293	35,407	70,692	43,182	43,590	9,229	159,373	-141,857	-57,26						
1	Техническое перевооружение и реконструкция	71,382	70,676	66,624	5,777	17,371	3,911	13,008	28,921	20,447	32,066	15,799	48,526	21,016	43,590	9,229	4,758	-4,052	-5,73						
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	71,382	70,676	66,624	5,777	17,371	3,911	13,008	28,921	20,447	32,066	15,799	48,526	21,016	43,590	9,229	4,758	-4,052	-5,73						
1.	Реконструкция существующих РП-22, 110,160,380 и РТП-15,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.	Реконструкция существующих в/в КЛ	1,590	1,590	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385	0,000	1,206	0,049	0,098	0,098	0,000	0,000	1,541	-1,541	-96,92						
2.5	Реконструкция ЛЭП 6 кВ ТП-82 - КТП-81 на двухцепную	0,712	0,712	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385		0,328	0,049	0,098	0,098			0,663	-0,663	-93,12					Отсутствие возможности проведения работ по погодным условиям	
2.6	Замена н/в КЛ-0.4 кВ (от РУ-0.4 кВ ТП)	0,878	0,878	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,878						0,878	-0,878	-100,00					Отсутствие возможности проведения работ по погодным условиям	
3.	Реконструкция существующих ТП	0,627	0,627	0,596	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,099	0,507	0,497	0,000	0,000	0,596	0,497	0,031	-0,031	-4,95						
3.1	Замена трансформаторов (техническое перевооружение подстанций)	0,627	0,627	0,596	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,099	0,507	0,497	0,000	0,000	0,596	0,497	0,031	-0,031	-4,95					Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
4.	Установка общедомовых приборов учета электрической энергии, в многоквартирных жилых домах	28,793	28,793	28,792	0,000	9,467	0,000	6,427	14,396	10,237	14,397	2,660	28,792	7,113	28,792	7,475	0,001	-0,001	0,00						
5.	Оборудование пристройки для участка по капитальному ремонту силовых трансформаторов	5,831	5,831	5,831	0,000	2,000	0,000	3,300	0,000	0,531	5,831		5,831				0,000	0,000	0,00						
6.	Прочие капитальные вложения	14,923	14,217	14,202	5,777	5,777	3,204	3,204	2,127	2,622	3,109	2,599	0,000	0,000	14,202	1,256	0,721	-0,015	-0,11						
6.1.	Стенд шиномонтажный S110	0,098	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,098	0,098	0,000	0,000	0,098	0,098	0,000	0,000	0,00						
6.2.	Стенд балансировочный ЛС-42	0,099	0,099	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,099	0,099	0,000	0,000	0,099	0,099	0,000	0,000	0,00						
6.3.	Щегочное оборудование для трактора МТЗ-82	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,061		0,000	0,000	0,00						
6.4.	Бурильно-крановая машина БКМ-300	2,912	2,912	2,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,449	2,912	1,449	0,000	0,000	2,897		0,015	-0,015	-0,52					Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
6.6.	Автомобиль ГАЗ "Валдай"	0,971	0,971	0,971	0,194	0,194	0,776	0,776	0,000		0,000		0,000	0,000	0,971		0,000	0,000	0,00						
6.7.	Автомобиль "Газель"	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	1,847		0,000	0,000	0,00						
6.9.	Автовышка ТА 18 на базе ГАЗ333081	3,165	3,165	3,165	3,165	3,165	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	3,165		0,000	0,000	0,00						
6.13.	Прицеп роспуск 881820 (1-Р-8)	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,383		0,000	0,000	0,00						
6.16.	Дизельная электростанция FG Wilson P88-1 (80кВА, 64кВт) в шумозащитном всепогодном кожухе на шасси	1,068	1,068	1,068	0,000	0,000	0,000	0,000	1,068	1,068	0,000		0,000	0,000	1,068		0,000	0,000	0,00						

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
													млн.рублей	%								
6.17.	Установка VLF 28 для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена	1,575	1,575	1,575	0,079	0,079	1,496	1,496	0,000	0,000	0,000	0,000	1,575	0,000	0,000	0,00						
6.18.	Установка MFO 5-1 для испытания и определения места повреждения оболочки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена	0,819	0,819	0,819	0,041	0,041	0,778	0,778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,819	0,000	0,000	0,00						
6.19.	Прибор для выбора кабеля СИ	0,161	0,161	0,161	0,008	0,008	0,153	0,153	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,000	0,000	0,00						
6.20.	Оборудование учебного класса	1,765	1,059	1,059	0,000	0,000	0,000	0,000	1,059	0,106	0,000	0,953	0,000	0,000	1,059	1,059	0,706	0,000	0,00			
7.	Технологическое присоединение	19,618	19,618	17,155	0,000	0,127	0,708	0,077	11,893	6,958	7,017	9,993	13,806	13,806	0,000	0,000	2,463	-2,463	-12,56			
7.1.	ТП-23 - увеличить трансформатор с 2х180 кВА до 180 и 250кВА на ТП-23	0,361	0,361	0,361	0,000	0,014	0,000	0,201	0,181	0,146	0,179	0,361	0,361	0,000	0,000	0,00						
7.2.	ТП-29 - увеличение трансформаторной мощности с 250 на 400 кВА на ТП-29	0,426	0,426	0,426	0,005	0,015	0,006	0,256	0,315	0,155	0,099	0,426	0,426	0,000	0,000	0,00						
7.3.	ТП-62 - увеличение трансформатора 250 на 400кВА на ТП-62	0,426	0,426	0,251	0,001	0,015	0,000	0,256	0,237	0,155	0,013	0,015	0,015	0,175	-0,175	-41,16					Отсутствие оборудования на складе поставщика	
7.4.	ТП-76 - увеличение трансформатора 180 на 250 на ТП-76	0,361	0,361	0,361	0,001	0,014	0,000	0,201	0,181	0,146	0,179	0,361	0,361	0,000	0,000	0,00						
7.5.	ТП-78 - увеличение трансформаторной мощности с 500 кВА до 800 кВА на ТП-78	0,852	0,852	0,497	0,001	0,031	0,000	0,511	0,466	0,310	0,030	0,031	0,031	0,355	-0,355	-41,70					Отсутствие оборудования на складе поставщика	
7.6.	ТП-80 - запроектировать и реализовать проект увеличения трансформаторной мощности с Str=400 кВА на Str=630 кВА в ТП-80 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	0,580	0,580	0,580	0,001	0,017	0,000	0,407	0,360	0,156	0,219	0,580	0,580	0,000	0,000	0,00						
7.7.	ТП-84 - запроектировать и реализовать проект увеличения трансформаторной мощности с Str=2х250 кВА на Str=2х400 кВА в ТП-84 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	0,852	0,852	0,522	0,004	0,031	0,000	0,511	0,310	0,518	0,031	0,031	0,330	-0,330	-38,73						Отсутствие оборудования на складе поставщика	
7.8.	ТП-86 - запроектировать и реализовать проект увеличения трансформаторной мощности с Str=640 кВА на Str=1260 кВА в ТП-86 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	1,161	1,161	1,161	0,002	0,035	0,000	0,814	0,004	0,312	1,154	1,161	1,161	0,000	0,000	0,00						
7.9.	ТП-100 - увеличение трансформатора с 160 на 250 кВА на ТП-100	0,361	0,361	0,361	0,001	0,014	0,000	0,201	0,181	0,146	0,179	0,361	0,361	0,000	0,000	0,00						
7.10.	ТП-101 - увеличение трансформатора с 250/400 на 2х400 кВА на ТП-101	0,426	0,426	0,249	0,001	0,015	0,000	0,256	0,233	0,155	0,015	0,015	0,015	0,177	-0,177	-41,62					Отсутствие оборудования на складе поставщика	
7.11.	ТП-103 - запроектировать и реализовать проект увеличения трансформаторной мощности с Str=180 кВА на Str=250 кВА в ТП-103 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	0,361	0,361	0,361	0,000	0,014	0,000	0,201	0,146	0,360	0,361	0,361	0,000	0,000	0,00							
7.12.	ТП-142 - замена трансформаторов ТП-141 с 2х400 на 2х250 кВА в ТП-142 с 2х250 на 2х400	0,678	0,678	0,678	0,004	0,058	0,000	0,000	0,620	0,674	0,678	0,678	0,000	0,000	0,00							
7.13.	ТП-165 - увеличение трансформатора с 2х250 на 2х400 кВА на ТП-165	0,852	0,852	0,502	0,001	0,031	0,000	0,511	0,007	0,310	0,494	0,031	0,031	0,350	-0,350	-41,13					Отсутствие оборудования на складе поставщика	
7.14.	ТП-176 - увеличение трансформаторной мощности 160 на 250 кВА ТП-176	0,361	0,361	0,361	0,001	0,014	0,000	0,201	0,181	0,146	0,179	0,361	0,361	0,000	0,000	0,00						

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн.рублей	%		в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
7.15.	ТП-181 - увеличить трансформаторную мощность с 720 кВА до 800 кВА на ТП-181	0,426	0,426	0,426	0,001	0,015	0,000	0,256	0,233	0,155	0,193	0,426	0,426	0,000	0,000	0,00						
7.16.	ТП-183 - увеличение трансформаторной мощности с 250 на 400 кВА на ТП-183	0,426	0,426	0,426	0,001	0,015	0,000	0,256	0,233	0,155	0,193	0,426	0,426	0,000	0,000	0,00						
7.17.	ТП-191 - увеличение трансформаторной мощности 400 на 630 кВА ТП-191	0,580	0,580	0,580	0,015	0,017	0,025	0,407	0,389	0,156	0,151	0,563	0,563	0,000	0,000	0,00						
7.18.	ТП-193 - увеличение трансформатора с 500 кВА на 2х400 кВА на ТП-193	0,852	0,852	0,852	0,001	0,031	0,000	0,511		0,310	0,851	0,852	0,852	0,000	0,000	0,00						
7.19.	ТП-194 - увеличение трансформатора с 400 на 630 кВА ТП-194	0,580	0,580	0,580	0,014	0,017	0,022	0,407	0,394	0,156	0,150	0,580	0,580	0,000	0,000	0,00						
7.20.	ТП-196 - увеличение трансформатора с 320 на 400 кВА на ТП-196	0,426	0,426	0,426	0,001	0,015	0,000	0,256		0,155	0,425	0,426	0,426	0,000	0,000	0,00						
7.21.	ТП-199 - увеличение трансформаторной мощности 400 на 630 кВА ТП-199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000				0,000	0,000							
7.22.	ТП-201 - Запроектировать и реализовать проект увеличения трансформаторной мощности с Str=400 кВА на Str=630 кВА в ТП-201 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	0,580	0,580	0,580	0,004	0,017	0,000	0,407	0,542	0,156	0,035	0,580	0,580	0,000	0,000	0,00						
7.23.	ТП-204 - увеличение трансформаторной мощности с 250 на 250 и 63 на ТП-204	0,373	0,373	0,373	0,002	0,019	0,000	0,156	0,095	0,198	0,276	0,373	0,373	0,000	0,000	0,00						
7.24.	ТП-206 - увеличение трансформаторной мощности Str=1260 кВА на Str=1630 кВА на ТП-206	0,761	0,761	0,761	0,001	0,017	0,000	0,587	0,528	0,156	0,233	0,761	0,761	0,000	0,000	0,00						
7.25.	ТП-212 - увеличение трансформатора 160 на 250 на ТП-212	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000				0,000	0,000							
7.26.	ТП-218 - увеличение мощности трансформатора 2х250 кВА на 250 кВА и 400 кВА на ТП-218	0,426	0,426	0,248	0,002	0,015	0,000	0,256		0,155	0,247	0,015	0,015	0,178	-0,178	-41,75				Отсутствие оборудования на складе поставщика		
7.27.	ТП-219 - увеличение трансформаторной мощности с Str=400 кВА на Str=630 кВА в ТП-219 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	0,580	0,580	0,580	0,002	0,017	0,000	0,407		0,156	0,579	0,580	0,580	0,000	0,000	0,00						
7.28.	ТП-231 - увеличение трансформатора с 500 на 650 кВА на ТП-231	0,426	0,426	0,251	0,004	0,015	0,000	0,256	0,233	0,155	0,014	0,015	0,015	0,175	-0,175	-40,97				Отсутствие оборудования на складе поставщика		
7.29.	ТП-232 - увеличение трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА на ТП-232	0,580	0,580	0,576	0,008	0,017	0,008	0,407	0,492	0,156	0,068	0,563	0,563	0,004	-0,004	-0,73						
7.30.	ТП-256 - увеличить трансформатор с 400 кВА до 630 кВА на ТП-256	0,580	0,580	0,580	0,008	0,017	0,008	0,407	0,491	0,156	0,073	0,580	0,580	0,000	0,000	0,00						
7.31.	ТП-268 - увеличение трансформаторной мощности с 250 на 400 кВА на ТП-268	0,426	0,426	0,426	0,008	0,015	0,000	0,256		0,155	0,418	0,426	0,426	0,000	0,000	0,00						
7.32.	ТП-320 - увеличение трансформатора с 400 на 630 кВА на ТП-320	0,580	0,580	0,580	0,003	0,017	0,000	0,407		0,156	0,578	0,580	0,580	0,000	0,000	0,00						
7.33.	ТП-321 - увеличение трансформаторной мощности с Str=2х320 кВА на Str=320х400 кВА в ТП-321 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	0,426	0,426	0,248	0,000	0,015	0,000	0,256	0,233	0,155	0,015	0,015	0,015	0,178	-0,178	-41,85				Отсутствие оборудования на складе поставщика		
7.34.	ТП-322 - увеличение трансформаторной мощности с 250 на 400 на ТП-322	0,426	0,426	0,426	0,006	0,015	0,007	0,256	0,333	0,155	0,080	0,426	0,426	0,000	0,000	0,00						
7.35.	ТП-342 - увеличение трансформаторной мощности с Str=2х250 кВА на Str=250х400 кВА в ТП-342 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	0,426	0,426	0,259	0,004	0,015	0,000	0,256		0,155	0,256	0,015	0,015	0,167	-0,167	-39,12				Отсутствие оборудования на складе поставщика		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
7.36.	ТП-351 - увеличение трансформаторной мощности с Str=250кВА на Str=400 кВА в ТП-351 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	0,426	0,426	0,248	0,002	0,015	0,000	0,256	0,231	0,155	0,014	0,015	0,015	0,015	0,178	-0,178	-41,81			Отсутствие оборудования на складе поставщика		
7.37.	ТП-370 - увеличение трансформаторной мощности Str=400 кВА на Str=2x400 кВА на КТП-370	0,027	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027		0,000	0,000	0,027	-0,027	-98,65			Отсутствие оборудования на складе поставщика			
7.38.	ТП-414 - увеличение трансформатора с 180+320 на 250+320 кВА на ТП-414; заменить вводной автомат на номинал 50 А	0,438	0,438	0,438	0,001	0,016	0,000	0,256	0,003	0,165	0,434	0,438	0,438	0,000	0,000	0,00						
7.39.	ТП-433 - увеличение трансформатора с 180+200 на 180+250 кВА на ТП-433	0,361	0,361	0,361	0,006	0,014	0,000	0,201	0,181	0,146	0,173	0,361	0,361	0,000	0,000	0,00						
7.40.	ТП-436 - увеличение трансформаторной мощности с Str=160кВА на Str=400 кВА в ТП-436 с заменой силового трансформатора и необходимого оборудования	0,426	0,426	0,258	0,011	0,015	0,000	0,256		0,155	0,247	0,015	0,015	0,168	-0,168	-39,46			Отсутствие оборудования на складе поставщика			
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,000																				
	Создание систем телемеханики и связи	0,000																				
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,000																				
II	Новое строительство	193,883	177,074	39,268	0,000	1,429	4,593	6,616	41,253	11,615	131,227	19,608	22,166	22,166	0,000	0,000	154,615	-137,805	-77,82			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000																				
2.2.	Прочее новое строительство	193,883	177,074	39,268	0,000	1,429	4,593	6,616	41,253	11,615	131,227	19,608	22,166	22,166	0,000	0,000	154,615	-137,805	-77,82			
2.2.1	ТП-3 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт	0,021	0,021	0,021	0,005	0,002	0,000	0,014	0,009	0,005	0,007	0,021	0,021	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.2	ТП-6 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт; SZ-50.1 - 1шт	0,033	0,033	0,033	0,002	0,003	0,000	0,021	-0,002	0,009	0,033	0,033	0,033	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.3	ТП-8 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт; SZ-50.1 - 2 шт. строительство 2 пролетов	0,113	0,113	0,124	0,002	0,023	0,000	0,045	0,057	0,045	0,065	0,124	0,124	-0,010	0,010	9,13	9,13		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД			
2.2.4	ТП-9 - мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1шт в РУ-0,4 кВ ТП-9 наладить н/в присоединение	0,042	0,042	0,061	0,002	0,004	0,000	0,020	0,018	0,018	0,041	0,061	0,061	-0,019	0,019	45,38	45,38		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД			
2.2.5	ТП-23 - наладить 1 н/в присоединение в РУ-0,4 кВ ТП-23. построить 8 пролетов	0,215	0,215	0,271	0,000	0,019	0,000	0,105	0,090	0,090	0,180	0,271	0,271	-0,056	0,056	25,99	25,99		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД			
2.2.6	ТП-28 - фактическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000				0,000			0,000	0,000	-	-					
2.2.7	ТП-29 - мачтовый рубильник SZ-51 - 5 шт и SZ-50.1 - 1 шт	0,117	0,117	0,117	0,005	0,010	0,006	0,078		0,029	0,105	0,117	0,117	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.8	ТП-30 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт	0,021	0,021	0,021	0,003	0,002	0,000	0,014	0,011	0,005	0,007	0,021	0,021	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.9	ТП-37 - фактическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000	-	-					
2.2.10	ТП-42 - фактическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000	-	-					
2.2.11	ТП-421 - фактическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000	-	-					
2.2.12	ТП-52 - мачтовый рубильник SZ-51 - 9 шт	0,189	0,189	0,189	0,005	0,017	0,000	0,128	0,121	0,044	0,063	0,189	0,189	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.13	ТП-53 - мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1шт	0,012	0,012	0,012	0,003	0,001	0,000	0,007	0,003	0,004	0,005	0,012	0,012	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.14	ТП-62 - установка мачтового рубильника SZ-50.1 на опоре б6	0,012	0,012	0,011	0,001	0,001	0,000	0,007	0,009	0,004	0,001	0,003	0,003	0,001	-0,001	-7,64	-7,64		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД			
2.2.15	ТП-63 - фактическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000	-	-					

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет					
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
2.2.16	ТП-69 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000					0,000					0,000	0,000								
2.2.17	ТП-74 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000					0,000					0,000	0,000								
2.2.18	ТП-76 - установка мачтового рубильника SZ-51 - 6 шт	0,126	0,126	0,126	0,001	0,011	0,000	0,085	0,080	0,029	0,045	0,126	0,126			0,000	0,000	0,00	0,00						
2.2.19	ТП-78 - в ру-0,4 кВ ТП-78 смонтировать н/в присоединение и установка мачтового рубильника	0,084	0,084	0,055	0,001	0,007	0,000	0,049	0,047	0,028	0,007	0,084	0,084			0,029	-0,029	-34,45	-34,45						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.20	ТП-80 - установка мачтового рубильника SZ-51 - 8 шт.; SZ-50.1 - 1 шт.	0,180	0,180	0,183	0,001	0,016	0,000	0,121	0,114	0,043	0,067	0,183	0,183			-0,002	0,002	1,37	1,37						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.21	ТП-81 - мачтовый рубильник SZ-51 - 7 шт; SZ-50.1 - 1шт строительство по существующим опорам 1 пролета	0,184	0,184	0,214	0,002	0,016	0,000	0,118	0,110	0,050	0,102	0,214	0,214			-0,029	0,029	15,95	15,95						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.22	ТП-82 - мачтовый рубильник SZ-51 - 7 шт	0,147	0,147	0,147	0,002	0,013	0,000	0,100	0,093	0,034	0,052	0,147	0,147			0,000	0,000	0,00	0,00						
2.2.23	ТП-84 - мачтовый рубильник SZ-51 - 5 шт.; SZ-50,1 - 1 шт	0,302	0,302	0,125	0,004	0,027	0,000	0,170	0,095	0,105	0,026	0,159	0,159			0,177	-0,177	-58,68	-58,68						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.24	ТП-87 - мачтовый рубильник SZ-51 - 8 шт; SZ-50.1 - 1шт строительство по существующим опорам 5 пролетов	0,296	0,296	0,272	0,002	0,026	0,000	0,178	0,169	0,092	0,102	0,272	0,272			0,024	-0,024	-8,11	-8,11						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.25	ТП-88 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.26	ТП-94 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.27	ТП-97 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.28	ТП-100 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт; SZ-50,1 - 1шт	0,054	0,054	0,054	0,001	0,005	0,000	0,035	0,033	0,014	0,020	0,054	0,054			0,000	0,000	-0,01	-0,01						
2.2.29	ТП-101 - мачтовый рубильник SZ-51 - 3 шт. строительство по существующим опорам 1 пролет	0,088	0,088	0,060	0,001	0,008	0,000	0,054	0,051	0,026	0,008	0,055	0,055			0,028	-0,028	-32,22	-32,22						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.30	ТП-103 - мачтовый рубильник SZ-51 - 6 шт; SZ-50.1 - 4 шт. строительство 8-пролетов	0,545	0,545	0,398	0,000	0,049	0,000	0,297	0,289	0,199	0,109	0,398	0,398			0,147	-0,147	-27,02	-27,02						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.31	ТП-105 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.32	ТП-107 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.33	ТП-113 - в РУ-0,4 кВ ТП-113 наладить н/в присоединение	0,030	0,030	0,070	0,001	0,002	0,000	0,014	0,000	0,014	0,070	0,008	0,008			-0,040	0,040	133,60	133,60						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.34	ТП-121 - наладить н/в присоединение в ТП-121	0,030	0,030	0,016	0,002	0,002	0,000	0,014	-0,001	0,014	0,015	0,008	0,008			0,014	-0,014	-47,31	-47,31						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.35	ТП-122 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.36	ТП-123 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.37	ТП-128 - на опоре 11 смонтировать мачтовый рубильник	0,012	0,012	0,070	0,002	0,001	0,000	0,007	0,005	0,004	0,064	0,070	0,070			-0,058	0,058	491,44	491,44						Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.2.38	ТП-142 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт.	0,021	0,021	0,021	0,004	0,002	0,000	0,014	0,017	0,005	0,000	0,021	0,021			0,000	0,000	0,00	0,00						
2.2.39	ТП-144 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.40	ТП-145 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.41	ТП-148 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт	0,021	0,021	0,021	0,007	0,002	0,000	0,014	0,006	0,005	0,007	0,021	0,021			0,000	0,000	0,00	0,00						
2.2.42	ТП-151 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт	0,021	0,021	0,021	0,002	0,002	0,000	0,014	0,012	0,005	0,007	0,021	0,021			0,000	0,000	0,00	0,00						
2.2.43	ТП-163 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.44	ТП-166 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000						0,000	0,000	-	-						
2.2.45	ТП-173 - мачтовый рубильник	0,012	0,012	0,012	0,001	0,001	0,000	0,007	0,008	0,004	0,003	0,012	0,012			0,000	0,000	0,00	0,00						

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.2.46	ТП-174 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт; строительство по существующим опорам 6 пролетов (совместный подвес)	0,193	0,193	0,142	0,001	0,017	0,000	0,104	0,099	0,072	0,042	0,142	0,142	0,051	-0,051	-26,44	-26,44			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.47	ТП-176 - установить мачтовый рубильник на опоре 33	0,021	0,021	0,021	0,001	0,002	0,000	0,014	0,014	0,005	0,006	0,021	0,021	0,000	0,000	0,00	0,00					
2.2.48	ТП-179 - мачтовый рубильник SZ-51 - 3 шт	0,063	0,063	0,082	0,002	0,006	0,000	0,043	0,039	0,015	0,041	0,082	0,082	-0,019	0,019	30,35	30,35			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.49	ТП-181 - мачтовый рубильник SZ-51 - 5 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,117	0,117	0,154	0,001	0,010	0,000	0,078	0,076	0,029	0,078	0,154	0,154	-0,037	0,037	31,94	31,94			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.50	ТП-182 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт; строительство по существующим опорам 2 пролетов	0,102	0,102	0,105	0,001	0,009	0,000	0,058	0,054	0,034	0,049	0,105	0,105	-0,003	0,003	2,92	2,92			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.51	ТП-183 - мачтовый рубильник SZ-51 - 4 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 5 шт	0,143	0,143	0,153	0,001	0,013	0,000	0,091	0,088	0,040	0,065	0,171	0,171	-0,010	0,010	6,63	6,63			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.52	ТП-187 - на опоре № 4 смонтировать мачтовый рубильник	0,021	0,021	0,021	0,001	0,002	0,000	0,014	0,012	0,005	0,007	0,021	0,021	0,000	0,000	0,00	0,00					
2.2.53	ТП-188 - перевод нагрузки с ТП-188 на ТП-181. мачтовый рубильник SZ-51 - 3 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт; строительство по существующим опорам 2 пролетов	0,123	0,123	0,082	0,002	0,011	0,005	0,072	0,068	0,040	0,005	0,011	0,011	0,041	-0,041	-33,56	-33,56			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.54	ТП-190 - на опоре № 7 смонтировать мачтовый рубильник	0,021	0,021	0,021	0,001	0,002	0,000	0,014	-0,001	0,005	0,021	0,021	0,021	0,000	0,000	0,00	0,00					
2.2.55	ТП-191 - мачтовый рубильник SZ-51 - 13 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт; строительство 9 пролетов (9 опор); строительство по существующим опорам; совместный подвес 10 пролетов	0,939	0,939	0,891	0,015	0,084	0,025	0,521	0,489	0,334	0,361	0,855	0,855	0,049	-0,049	-5,18	-5,18			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.56	ТП-193 - наладить н/в присоединение в РУ-0,4 кВ ТП-193. мачтовый рубильник SZ-51 - 11 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 5 шт; строительство 2 пролетов (3 опоры). строительство по существующим опорам 5 пролетов	0,574	0,574	0,509	0,001	0,051	0,000	0,331	0,127	0,192	0,381	0,509	0,509	0,064	-0,064	-11,23	-11,23			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.57	ТП-194 - мачтовый рубильник SZ-51 - 10 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 3 шт; строительство 10 пролетов (10 опор); строительство по существующим опорам 2 пролета	0,795	0,795	0,795	0,014	0,071	0,022	0,458	0,424	0,266	0,335	0,795	0,795	0,000	0,000	0,00	0,00					
2.2.58	ТП-195 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,054	0,054	0,072	0,002	0,005	0,000	0,035	0,032	0,014	0,038	0,072	0,072	-0,018	0,018	33,96	33,96			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.59	ТП-196 - мачтовый рубильник SZ-51 - 8 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт	0,221	0,221	0,175	0,001	0,020	0,000	0,153	0,148	0,048	0,027	0,175	0,175	0,046	-0,046	-20,63	-20,63			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.60	ТП-197 - мачтовый рубильник SZ-51 - 3 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 6 шт; строительство по существующим опорам 5 пролетов. строительство трех пролетов (3 опоры)	0,402	0,402	0,331	0,004	0,036	0,000	0,218	0,119	0,148	0,207	0,331	0,331	0,071	-0,071	-17,64	-17,64			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.2.61	ТП-199 - мачтовый рубильник SZ-51 - 15 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт; строительство 3 пролетов (3 опор) строительство по существующим опорам 13 пролетов	0,793	0,793	0,714	0,004	0,071	0,000	0,460	0,645	0,263	0,065	0,693	0,693	0,079	-0,079	-9,90	-9,90	-9,90		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.62	ТП-201 - мачтовый рубильник SZ-51 - 22 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 4 шт; строительство 3 пролетов (3 опор)	0,651	0,651	0,511	0,000	0,058	0,000	0,409	0,071	0,183	0,440	0,512	0,512	0,140	-0,140	-21,44	-21,44	-21,44		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.63	ТП-203 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт	0,042	0,042	0,034	0,002	0,004	0,000	0,028	0,025	0,010	0,007	0,034	0,034	0,008	-0,008	-19,83	-19,83	-19,83		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.64	ТП-204 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт	0,042	0,042	0,023	0,002	0,004	0,000	0,028	0,026	0,010	-0,005	0,023	0,023	0,019	-0,019	-46,27	-46,27	-46,27		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.65	ТП-206 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт, мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,054	0,054	0,054	0,001	0,005	0,000	0,035	0,034	0,014	0,020	0,054	0,054	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.66	ТП-211 - строительство по существующим опорам 4 пролета от опоры 46 до опоры 52. мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт	0,113	0,113	0,113	0,002	0,010	0,000	0,060	0,056	0,043	0,055	0,113	0,113	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.67	ТП-212 - на опоре 4 мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт	0,021	0,021	0,021	0,004	0,002	0,000	0,014	0,012	0,005	0,005	0,020	0,020	0,000	0,000	1,19	1,19	1,19		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.68	ТП-214 - мачтовый рубильник SZ-51 - 4 шт, мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,096	0,096	0,096	0,007	0,009	0,000	0,064	0,054	0,024	0,034	0,096	0,096	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.69	ТП-215 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт, мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,033	0,033	0,033	0,007	0,003	0,000	0,021	0,013	0,009	0,013	0,033	0,033	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.70	ТП-218 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт	0,042	0,042	0,036	0,002	0,004	0,000	0,028	0,031	0,010	0,003	0,042	0,042	0,006	-0,006	-15,21	-15,21	-15,21		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.71	ТП-219 - мачтовый рубильник SZ-51 - 3 шт, мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,075	0,075	0,075	0,002	0,007	0,000	0,049	0,054	0,019	0,019	0,075	0,075	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.72	ТП-221 - на опоре № 6 смонтировать мачтовый рубильник	0,021	0,021	0,021	0,003	0,002	0,000	0,014	0,011	0,005	0,007	0,021	0,021	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.73	ТП-222 - фактическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-				
2.2.74	ТП-223 - на опоре № 9 смонтировать мачтовый рубильник	0,012	0,012	0,012	0,003	0,001	0,000	0,007	0,003	0,004	0,005	0,012	0,012	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.75	ТП-231 - наладить места присоединения в РУ-0,4 кВ	0,030	0,030	0,014	0,000	0,002	0,000	0,014	0,012	0,014	0,002	0,030	0,030	0,016	-0,016	-53,26	-53,26	-53,26		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.76	ТП-232 - мачтовый рубильник SZ-51 - 7 шт. наладить и/в присоединении в РУ-0,4 кВ	0,177	0,177	0,165	0,008	0,016	0,008	0,113	0,048	0,149	0,161	0,161	0,161	0,012	-0,012	-6,55	-6,55	-6,55		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.77	ТП-233 - мачтовый рубильник SZ-51 - 6 шт, мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,138	0,138	0,125	0,001	0,012	0,000	0,092	0,111	0,034	0,012	0,100	0,100	0,014	-0,014	-9,78	-9,78	-9,78		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.78	ТП-239 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт, мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,033	0,033	0,033	0,007	0,003	0,000	0,021	0,013	0,009	0,013	0,033	0,033	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.79	ТП-241 - мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт	0,024	0,024	0,024	0,007	0,002	0,000	0,013	0,006	0,008	0,011	0,024	0,024	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00				
2.2.80	ТП-245 - фактическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-				
2.2.81	ТП-250 - мачтовый рубильник SZ-51 - 5 шт, мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт, строительство 5 пролетов (5 опор)	0,350	0,350	0,301	0,002	0,031	0,000	0,193	0,184	0,125	0,115	0,301	0,301	0,049	-0,049	-13,89	-13,89	-13,89		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.82	ТП-253 - мачтовый рубильник SZ-51 - 12 шт, мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,264	0,264	0,193	0,002	0,024	0,000	0,177	0,168	0,063	0,023	0,179	0,179	0,071	-0,071	-26,96	-26,96	-26,96		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.83	ТП-255 - фактическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений								
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн.рублей	%		в том числе за счет							
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн.рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.2.84	ТП-256 - мачтовый рубильник SZ-51 - 6 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 4 шт	0,174	0,174	0,174	0,008	0,016	0,008	0,112		0,046	0,158	0,174	0,174	0,000	0,000	0,00	0,00											
2.2.85	ТП-260 - на опоре 3 мачтовый рубильник	0,012	0,012	0,012	0,004	0,001	0,000	0,007	0,002	0,004	0,005	0,012	0,012	0,000	0,000	-0,07	-0,07											
2.2.86	ТП-263 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000													
2.2.87	ТП-264 - мачтовый рубильник SZ-51 - 3 шт; строительство по существующим опорам 1 пролета	0,088	0,088	0,080	0,004	0,008	0,000	0,054	0,007	0,026	0,068	0,080	0,080	0,008	-0,008	-9,28	-9,28			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД								
2.2.88	ТП-265 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт; строительство по существующим опорам 1 пролета; строительство 4 пролета (4 опоры)	0,232	0,232	0,208	0,002	0,021	0,000	0,120	0,113	0,091	0,092	0,208	0,208	0,024	-0,024	-10,43	-10,43			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД								
2.2.89	ТП-268 - мачтовый рубильник SZ-51 - 4 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт; строительство 7 пролетов (7 опор, 4 укоса)	0,397	0,397	0,397	0,008	0,035	0,000	0,215	0,162	0,147	0,227	0,397	0,397	0,000	0,000	0,00	0,00											
2.2.90	ТП-272 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000													
2.2.91	ТП-281 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000													
2.2.92	ТП-290 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000													
2.2.93	ТП-291 - мачтовый рубильник SZ-51 - 4 шт; строительство по существующим опорам 1 пролета	0,109	0,109	0,206	0,001	0,010	0,000	0,068	0,064	0,031	0,141	0,206	0,206	-0,097	0,097	88,51	88,51			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД								
2.2.94	ТП-297 - мачтовый рубильник SZ-51 - 6 шт	0,126	0,126	0,126	0,002	0,011	0,000	0,085	0,080	0,029	0,045	0,126	0,126	0,000	0,000	0,00	0,00											
2.2.95	ТП-302 - мачтовый рубильник SZ-51 - 5 шт	0,105	0,105	0,120	0,001	0,009	0,000	0,071	0,067	0,025	0,052	0,120	0,120	-0,015	0,015	13,91	13,91			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД								
2.2.96	ТП-305 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2шт	0,042	0,042	0,042	0,005	0,004	0,000	0,028	0,023	0,010	0,014	0,042	0,042	0,000	0,000	0,00	0,00											
2.2.97	ТП-308 - мачтовый рубильник SZ-51 - 6 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 3 шт	0,162	0,162	0,162	0,005	0,014	0,000	0,106	0,099	0,042	0,058	0,162	0,162	0,000	0,000	0,00	0,00											
2.2.98	ТП-319 - мачтовый рубильник SZ-51 - 12 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 5 шт; строительство по существующим опорам 11 пролетов установка 1 опоры в пролет	0,584	0,584	0,564	0,001	0,052	0,000	0,337	0,324	0,195	0,239	0,564	0,564	0,020	-0,020	-3,36	-3,36			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД								
2.2.99	ТП-320 - мачтовый рубильник SZ-51 - 9 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт	0,213	0,213	0,213	0,003	0,019	0,000	0,142	0,144	0,052	0,066	0,213	0,213	0,000	0,000	0,00	0,00											
2.2.100	ТП-321 - мачтовый рубильник на опоре № 5	0,021	0,021	0,018	0,000	0,002	0,000	0,014	0,015	0,005	0,002	0,021	0,021	0,003	-0,003	-15,81	-15,81			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД								
2.2.101	ТП-322 - мачтовый рубильник SZ-51 - 6 шт; строительство по существующим опорам 1 пролета от опоры 39 до 40	0,147	0,147	0,147	0,006	0,013	0,007	0,097		0,037	0,134	0,147	0,147	0,000	0,000	0,00	0,00											
2.2.102	ТП-323 - мачтовый рубильник SZ-51 - 5 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт	0,129	0,129	0,137	0,001	0,012	0,000	0,085	0,080	0,033	0,056	0,137	0,137	-0,008	0,008	6,46	6,46			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД								
2.2.103	ТП-328 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000													
2.2.104	ТП-334 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000													
2.2.105	ТП-342 - мачтовый рубильник SZ-51 - 3 шт	0,064	0,064	0,049	0,004	0,006	0,000	0,043	0,040	0,015	0,005	0,075	0,075	0,015	-0,015	-22,98	-22,98			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД								
2.2.106	ТП-344 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт	0,021	0,021	0,021	0,007	0,002	0,000	0,014	0,006	0,005	0,007	0,021	0,021	0,000	0,000	0,00	0,00											
2.2.107	ТП-346 - мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт; монтаж по существующим опорам 3 пролета	0,112	0,112	0,112	0,001	0,010	0,000	0,063	0,042	0,039	0,069	0,112	0,112	0,000	0,000	0,00	0,00											
2.2.108	ТП-351 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт	0,021	0,021	0,004	0,002	0,002	0,000	0,014		0,005	0,002	0,021	0,021	0,017	-0,017	-80,98	-80,98			Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД								
2.2.109	ТП-352 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000				0,000	0,000													

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал	млн.рублей	%		в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур
2.2.110	ТП-354 - фактическое присоединение		0,000	0,000		0,000		0,000			0,000				0,000	0,000			-			
2.2.111	ТП-355 - мачтовый рубильник SZ-51 - 13 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 4 шт; строительство по существующим опорам 12 пролетов монтаж 14 пролетов установка 14 опор	1,212	1,212	1,091	0,004	0,108	0,000	0,650	0,421	0,454	0,665	1,092	1,092		0,121	-0,121	-10,01		-10,01		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.112	ТП-356 - на опоре № 52 смонтировать мачтовый рубильник	0,012	0,012	0,012	0,001	0,001	0,000	0,007	0,006	0,004	0,005	0,012	0,012		0,000	0,000	0,00		0,00			
2.2.113	ТП-361 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000			-			
2.2.114	ТП-362 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000			-			
2.2.115	ТП-366 - в РУ-0,4 кВ ТП-366 наладить 3 н/в места присоединения	0,090	0,090	0,069	0,001	0,007	0,000	0,041	0,039	0,041	0,029	0,069	0,069		0,021	-0,021	-23,41		-23,41		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.116	ТП-367 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000			-			
2.2.117	ТП-370 - в РУ-0,4 кВ ТП-370 наладить два н/в присоединения	0,044	0,044	0,013	0,000	0,004	0,000	0,014	0,013	0,027		0,000	0,000		0,031	-0,031	-70,80		-70,80		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.118	ТП-371 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000			-			
2.2.119	ТП-372 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000			-			
2.2.120	ТП-376 - в РУ-0,4 кВ ТП-376 наладить 2 н/в присоединение	0,060	0,060	0,032	0,002	0,005	0,000	0,027	0,026	0,028	0,004	0,016	0,016		0,028	-0,028	-47,31		-47,31		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.121	ТП-383 - на опоре 101 мачтовый рубильник	0,021	0,021	0,021	0,001	0,002	0,000	0,014	0,013	0,005	0,007	0,021	0,021		0,000	0,000	0,00					
2.2.122	ТП-386 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000						
2.2.123	ТП-389 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000						
2.2.124	ТП-406 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000						
2.2.125	ТП-407 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000						
2.2.126	ТП-417 - мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,012	0,012	0,012	0,001	0,001	0,000	0,007	0,006	0,004	0,005	0,012	0,012		0,000	0,000	0,00					
2.2.127	ТП-428 - мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт	0,024	0,024	0,024	0,001	0,002	0,000	0,013	0,012	0,008	0,011	0,024	0,024		0,000	0,000	0,00					
2.2.128	ТП-433 - в РУ-0,4 кВ наладить 1 н/в присоединение	0,030	0,030	0,030	0,006	0,002	0,000	0,014	0,003	0,014	0,021	0,030	0,030		0,000	0,000	0,00					
2.2.129	ТП-436 - мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт; строительство по существующим опорам 8 пролета (8 опор)	0,209	0,209	0,112	0,011	0,019	0,000	0,105	0,083	0,085	0,018	0,278	0,278		0,097	-0,097	-46,43		-46,43		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.130	ТП-439 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000						
2.2.131	ТП-440 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000						
2.2.132	ТП-442 - в РУ-0,4 кВ ТП-442 наладить н/в присоединение	0,016	0,016	0,031	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,014	0,030	0,031	0,031		-0,015	0,015	92,43		92,43		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.133	ТП-445 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000			-			
2.2.134	ТП-451 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000			-			
2.2.135	ТП-452 - в РУ-0,4 кВ ТП-452 наладить одно н/в присоединение	0,030	0,030	0,016	0,002	0,002	0,000	0,014	0,012	0,014	0,002	0,014	0,014		0,014	-0,014	-47,31		-47,31		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.136	ТП-453 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000			-			
2.2.137	ТП-457 - в РУ-0,4 кВ ТП-457 наладить н/в присоединение	0,030	0,030	0,016	0,002	0,002	0,000	0,014	0,012	0,014	0,002	0,008	0,008		0,014	-0,014	-47,30		-47,30		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.138	ТП-458 - в РУ-0,4 кВ ТП-458 наладить одно н/в присоединение	0,030	0,030	0,016	0,002	0,002	0,000	0,014	0,012	0,014	0,002	0,008	0,008		0,014	-0,014	-47,30		-47,30		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.139	ТП-273 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000						

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.2.140	ТП-476 - мачтовый рубильник SZ-51 - 5 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 4 шт	0,153	0,153	0,191	0,001	0,014	0,000	0,098	0,094	0,041	0,097	0,191	0,191			-0,038	0,038	25,16	25,16		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.141	ТП-482 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000		0,000			0,000					0,000	0,000						
2.2.142	ТП-487 - мачтовый рубильник SZ-51 - 1 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт; строительство по существующим опорам 2 пролета	0,081	0,081	0,074	0,004	0,007	0,000	0,044	0,018	0,030	0,052	0,074	0,074		0,006	-0,006	-7,99	-7,99		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.143	ТП-494 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000					0,000	0,000						
2.2.144	ТП-499 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000					0,000	0,000						
2.2.145	ТП-532 - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000					0,000	0,000						
2.2.146	ТП-проект (д. Челобитьево) - мачтовый рубильник SZ-51 - 3 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,075	0,075	0,075	0,001	0,007	0,000	0,049	0,047	0,019	0,027	0,075	0,075		0,000	0,000	0,00					
2.2.147	ТП-проект (д. Свинодово) - мачтовый рубильник SZ-51 - 11 шт	0,231	0,231	0,148	0,004	0,021	0,000	0,157	-0,002	0,054	0,146	0,000	0,000		0,083	-0,083	-36,07	-36,07		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.148	ТП-проект (д. Пирогово) - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000					0,000	0,000						
2.2.149	ТП-проект (д. Высоково) - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000					0,000	0,000						
2.2.150	ТП-проект (вблизи ТП-213) - строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 250 кВА вблизи 213 - ТП; построить ВЛ-6/10/0,4 кВ согласно проекта	3,092	3,092	0,058	0,058	0,191	0,000	1,721		1,181		0,000	0,000		3,034	-3,034	-98,12	-98,12		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД; по проектированию в 2011г. оплачен аванс		
2.2.151	ТП-проект (г. Мытищи, 7-й Ленинский пер.) - строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 100 кВА; построить ВЛ-6/10/0,4 кВ согласно проекта	2,606	2,606	0,038	0,007	0,166	0,000	1,196	0,030	1,244		0,000	0,000		2,569	-2,569	-98,56	-98,56		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.152	ТП-проект (г. Мытищи, мкрн. Дружба) - строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 40 кВА согласно проекта; построить ВЛ-6/10/0,4 кВ согласно проекта; мачтовый рубильник SZ-51 - 2 шт	3,745	3,745	0,011	0,002	0,271	0,000	1,812	0,009	1,663		0,000	0,000		3,735	-3,735	-99,72	-99,72		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.153	ТП-проект (пос. Пироговский) - строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 2x400 кВА; построить ВЛ-6/10/0,4 кВ согласно проекта	9,320	9,320	0,046	0,046	0,541	0,000	6,196		2,583		0,000	0,000		9,274	-9,274	-99,51	-99,51		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.154	ТП-проект (д. Погорелки) - строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 100 кВА согласно проекта; построить ВЛ-6/10/0,4 кВ согласно проекта; мачтовый рубильник SZ-51 - 18 шт	1,849	1,849	1,198	0,033	0,191	0,000	0,936	0,974	0,722	0,191	0,382	0,382		0,651	-0,651	-35,22	-35,22		Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД; по проектированию оплачен аванс в 2011г.		
2.2.155	ТП-проект (200 м восточнее д. Свинодово) - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000					0,000	0,000						

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.2.156	ТП-проект (д. Свиноедово вблизи ДОЗ) - строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 160 согласно проекта; построить ВЛ-6/10/0,4 кВ согласно проекта.мачтовый рубильник SZ-50.1 - 1 шт	0,769	0,769	0,769	0,000	0,000					0,769	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Проектирование выполнено в 2011г.; по СМР в 2011г. оплачен аванс	
2.2.157	ТП-проект (д. Болтино) - строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 400 кВА вблизи 253; построить ВЛ-6/10/0,4 кВ согласно проекта; мачтовый рубильник SZ-51 - 8 шт; мачтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт	6,665	6,665	5,226	0,000	0,048	3,350	3,672			2,946	1,876	4,809	4,809	1,439	-1,439	-21,59			-21,59	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД; договоры 2011г.; акт выполненных работ на проектирование за 2011г., оплата в 2011г. не произведена	
2.2.158	ТП-проект (г.Мытищи, мкрн.22) - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000				0,000	0,000							
2.2.159	ТП-проект (г.Мытищи, ул.Колпакова) - строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью согласно проекта; построить ВЛ-6/10/0,4 кВ согласно проекта	20,676	20,676	0,085	0,085	1,270	0,000	13,277			6,130		0,000	0,000	20,592	-20,592	-99,59			-99,59	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.160	ТП-проект (мкрн.20, ул. Центральная) - построить трансформаторную подстанцию с трансформаторами мощностью согласно проекта.проложить 4 КЛ от ТП -проект места врезки, проложить 2 КЛ от ТП-проект до РТП-140. наладить в РТП -140 в/а присоединение	14,160	14,160	0,129	0,129		0,000			14,160		0,000	0,000	14,031	-14,031	-99,09			-99,59	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.161	ТП-проект (мкрн. 20-а,2-я Красноармейский пер.) - построить РТП в мкрн.20. проложить 2 в/а КЛ от ТЭЦ-27 до РТП, проложить 2 КЛ от ТП-159 до РТП и 2 КЛ от ТП-445 от РТПв РУ-10 кВ ТП-159 и ТП-445 наладить в/а присоединения	60,180	60,180	0,341	0,341		0,000			60,180		0,000	0,000	59,839	-59,839	-99,43			-99,59	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.162	ТП-проект (ул.3-я Крестьянская) - построить трансформаторную подстанцию с трансформаторами мощностью согласно проекта.проложить 2 КЛ от РТП -проект до ТП-проект, проложить 2 КЛ от ТП-проект до РТП-140. наладить в РТП -140 в/а присоединение	16,520	16,520	8,246	0,140		0,000			16,520	8,105	0,000	0,000	8,274	-8,274	-50,09			-99,59	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.163	ТП-проект (мкрн.20, ул.Веры Волошиной) - построить трансформаторную подстанцию с трансформаторами мощностью согласно проекта.проложить 4 КЛ от ТП -проект места врезки, проложить 2 КЛ от ТП-проект до РТП-140. наладить в РТП -140 в/а присоединение	15,340	15,340	0,183	0,183		0,000			15,340		0,000	0,000	15,157	-15,157	-98,81			-99,59	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД		
2.2.164	ТП-проект (г.Мытищи, северная промзона. Рупасово) - строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью согласно проекта; построить ВЛ-6/10/0,4 кВ согласно проекта	7,304	7,304	0,083	0,083	0,580	0,000	3,710			3,015		0,000	0,000	7,222	-7,222	-98,86			-99,59	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	
2.2.165	ТП-проект (г.Мытищи, ул.Угольная) - фактическое присоединение		0,000	0,000	0,000	0,000				0,000				0,000	0,000							

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.2.166	КТП-29 - строительство ВЛ-0,22кВ, ВЛ-0,4кВ	0,009	0,009	0,009	0,000							0,000	0,000			0,000	0,009				Инвестпрограмма-2010; по проектированию оплата в 2011г. не прошла	
2.2.167	ТП-181 - строительство ВЛ-0,4кВ	0,008	0,008	0,008	0,000							0,000	0,000			0,000	0,008				Инвестпрограмма-2010; по проектированию оплата в 2011г. не прошла	
2.2.168	ТП-211 - строительство ВЛ-0,4кВ	0,007	0,007	0,007	0,000							0,000	0,000			0,000	0,007				Инвестпрограмма-2010; по проектированию оплата в 2011г. не прошла	
2.2.169	ТП-232 - строительство ВЛ-0,22 кВ	0,002	0,002	0,002	0,000							0,000	0,000			0,000	0,002				Инвестпрограмма-2010; по проектированию оплата в 2011г. не прошла	
2.2.170	КТП-256 - строительство ВЛ-0,4 кВ	0,008	0,008	0,008	0,000							0,000	0,000			0,000	0,008				Инвестпрограмма-2010; по проектированию оплата в 2011г. не прошла	
2.2.171	ТП-105 - увеличение мощности тр-ра 2*630 до 2*1000	1,960	1,589		1,589							0,000	0,000			0,370	1,589				Договор 2011г., по СМР в 2011 г. прошел только аванс	
2.2.172	ТП-проект - строительство ТП (для гранитной мастерской)	2,150	1,702		1,562				0,140			1,742	1,742			0,448	1,702				Договоры 2011г., по проектированию и СМР в 2011г. оплачены только авансы; в 2012 г. закрыто проектирование	
2.2.173	КТП-291 - строительство ВЛ-0,22 кВ строительство ВЛ-0,4 кВ увеличение мощности тр-ра 400 до 629	0,033	0,033		0,033							0,000	0,000			0,000	0,033				Инвестпрограмма-2010; по проектированию был оплачен только аванс 33,322 в 2010г. (НДС не берется)	
2.2.174	ТП-103 - строительство ВЛ-0,4 кВ	0,035	0,035						0,035			0,081	0,081			0,000	0,035				Договоры 2011г., по СМР в 2011 г. был оплачен только аванс; закрыт в 2012 г. вместе с ТП-265	
2.2.175	ТП-265 - строительство ВЛ-0,4 кВ	0,173	0,173						0,173			0,173	0,173			0,000	0,173				Договоры 2011г., в 2011 г. было оплачено только проектирование 2012 г. договор на СМР закрыт вместе с ТП-103	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	
2.2.176	ТП-194 - строительство ВЛ-0,4 кВ	0,055		0,055									0,138	0,138			0,000	0,055			Договоры 2011г., по одному договору на СМР в 2011 г. был оплачен только аванс и закрыт в 2012 г.	
2.2.177	ТП-103 - строительство ВЛ-0,22кВ, ВЛ-0,4кВ увеличение мощности тр-та 180 до 400	0,293		0,224									0,000	0,000			0,070	0,224			Инвестпрограмма-2010; в 2011 г. оплачено только проектирование	
2.2.178	ТП-проект - строительство ТП (вблизи ТП-253; Ким)	2,712		0,853									0,250	0,250			1,859	0,853			Договоры 2011г., по проектированию и СМР в 2011 г. оплачены только авансы; в 2012 г. закрыто проектирование	
2.2.179	ТП-195 - строительство ВЛ-0,4кВ, мачтовый рубильник SZ-51 - 3шт.			0,128									0,128	0,128			-0,128	0,128			Договор 2012 г.	
2.2.180	ТП-проект - строительство ТП (в районе ул. Полигонная)	4,880		2,420									0,430	0,430			2,460	2,420			Договоры 2011 г., по проектированию и СМР в 2011 г. оплачены только авансы; в 2012 г. закрыто проектирование	
2.2.181	ТП-193 - строительство ВЛ-0,4 кВ	0,023		0,023									0,056	0,056			0,000	0,023			Договоры 2011г., по СМР в 2011 г. был оплачен только аванс. закрыт в 2012 г.	
2.2.182	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-81 до участков			0,075									0,075	0,075			-0,075	0,075			Договоры 2012 г	
2.2.183	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-181 до участка и мачтовые рубильники			0,105									0,105	0,100	0,100		-0,105	0,105			Договоры 2012 г., СМР закрыты; по проектированию в 2012 г. оплачен аванс 5000,00	
2.2.184	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-531 до участка			0,096									0,096	0,091	0,091		-0,096	0,096			Договоры 2012 г., СМР закрыты; по проектированию в 2012 г. оплачен аванс 5000,00 руб	
2.2.185	Проектирование установки мачтовых рубильников на ВЛ-0,4 кВ ТП-250			0,010									0,010	0,010	0,010		-0,010	0,010			Договор 2012 г., проектирование закрыто	
2.2.186	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-497 до участка Десиновой			0,105									0,105	0,000	0,000		-0,105	0,105			Договоры 2012 г., по проектированию оплачен только аванс 7500,00 руб., СМР оплачены полностью	
2.2.187	Проектирование ВЛ-0,4 кВ ТП-190 до участка и мачтового рубильника			0,008									0,008	0,000	0,000		-0,008	0,008			Договор 2012 г.; по проектированию оплачен аванс	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.2.188	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-497 до участка Кузнецовой и Никулина ГЕ			0,108								0,108	0,000	0,000			-0,108	0,108			Договоры 2012 г.; по проектированию оплачен только аванс 9000,00 руб., СМР оплачены полностью	
2.2.189	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-196 до участка Игнатьева ОВ и мачтовые рубильники			0,088								0,088	0,000	0,000			-0,088	0,088			Договоры 2012 г.; по проектированию оплачен только аванс 9000,00 руб., СМР оплачены полностью	
2.2.190	Проектирование ВЛ-0,4 кВ ТП-265 до участка и установка мачтовых рубильников			0,005								0,005	0,000	0,000			-0,005	0,005			Договор 2012 г.; по проектированию оплачен аванс 5000,00 руб.	
2.2.191	ТП-проект - проектирование строительства ТП (Болтино)	0,452		0,452								0,452	0,000	0,000			0,000	0,452			Договоры 2011г.; прошел акт выполненных работ на проектирование, оплата в 2011 г. не произведена	
2.2.192	ТП-проект - строительство ТП (Болтино-3)	4,010		0,709								0,709	0,000	0,000			3,301	0,709			Договор 2011г.; по СМР и проектированию оплачены только авансы	
2.2.193	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-344 до участка			0,047								0,047	0,047	0,047			-0,047	0,047			Договоры 2012 г.; проектирование не оплачено, СМР закрыты	
2.2.194	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-222 до участка			0,068								0,068	0,068	0,068			-0,068	0,068			Договоры 2012 г.; проектирование не оплачено, СМР закрыты	
2.2.195	Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-197 до участка			0,068								0,068	0,068	0,068			-0,068	0,068			Договоры 2012 г.; проектирование не оплачено, СМР закрыты	

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ