

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС 2 квартал 2013 года  
(представляется ежеквартально)



Утверждаю  
Генеральный директор ОАО "МЭК"  
Мандрусов Д.В.  
12 августа 2013 г.  
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	в том числе за счет			Примечание, причины отклонений		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО,</b>	120,046	77,742	36,721	9,982	12,935	15,866	23,786	34,210	0,000	17,685	0,000	28,257	17,065	4,356	3,718	83,325	-41,021	-52,77				
A	Техническое перевооружение и реконструкция	81,078	77,742	7,473	9,982	3,372	15,866	4,101	34,210	0,000	17,685	0,000	5,785	0,017	4,356	3,718	73,605	-70,269	-90,39				
	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	81,078	77,742	7,473	9,982	3,372	15,866	4,101	34,210	0,000	17,685	0,000	5,785	0,017	4,356	3,718	73,605	-70,269	-90,39				
1.	Реконструкция существующих РП-22, 110	31,306	31,306	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,621	0,000	17,685	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,306	-31,306	-100,00				
1.1.	Реконструкция РП-22	15,647	15,647	0,000					6,259		9,388						15,647	-15,647	-100,00				
1.2.	Реконструкция РП-110	15,659	15,659	0,000					7,362		8,297						15,659	-15,659	-100,00				
2.	Реконструкция существующих КЛ	17,796	17,182	0,395	0,000	0,000	4,242	0,395	12,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,401	-16,787	-97,70				
2.1	Реконструкция в/в КЛ П-82 - ТП-206 (2 КЛ), ТП-82 - ТП-83 (2 КЛ)	2,276	2,276	0,000			0,207		2,069								2,276	-2,276	-100,00				
2.2	Реконструкция в/в КЛ РП-170 - ТП-181 (2 КЛ)	11,747	11,747	0,000			1,047		10,700								11,747	-11,747	-100,00				
2.5	Реконструкция ЛЭП 6 кВ ТП-82-КТП-81 на двухцепную	0,614	0,000	0,395				0,395									0,219	0,395	-				
2.6	Замена в/в КЛ-0,4 кВ (от РУ-0,4 кВ ТП)	3,159	3,159	0,000			2,988		0,171								3,159	-3,159	-100,00				
3.	Реконструкция существующих ТП	7,839	7,839	0,000	0,000	0,000	0,897	0,000	6,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,839	-7,839	-100,00				
3.1	Замена трансформаторов (техническое перевооружение подстанций)	4,830	4,830	0,000			0,755		4,075								4,830	-4,830	-100,00				
3.2	реконструкция КТП-81	3,009	3,009	0,000			0,141		2,867								3,009	-3,009	-100,00				
6.	Прочие капитальные вложения	21,415	21,415	4,356	9,982	0,639	10,727	3,718	0,706	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,356	3,718	17,059	-17,059	-79,66				
6.1.	Контейнеровоз на базе Зил КО 450	1,200	1,200	0,000	1,200												1,200	-1,200	-100,00				
6.2.	Зил ММЗ 45065 самосвал сельскохозяйственный	1,400	1,400	1,840	1,400			1,840						1,840	1,840	-0,440	0,440	31,43				Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
6.3.	Передвижки, мастерская на базе ГАЗ 33081 4X4	1,500	1,500	0,000	1,500											1,500	-1,500	-100,00					
6.4.	Оборудование учебного класса	0,706	0,706	0,000					0,706								0,706	-0,706	-100,00				
6.5.	Реконструкция кран-балки (гараж)	0,130	0,130	0,000	0,130												0,130	-0,130	-100,00				
6.6.	Установка сепараторная маслоочистительная ПСМ2-4	0,202	0,202	0,000	0,202												0,202	-0,202	-100,00				
6.7.	ГАЗ 27057 мест 7 цельнометаллический 4X4	0,550	0,550	0,639	0,550	0,639								0,639		-0,089	0,089	16,16	16,16			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
6.8.	Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10Т-7М	5,000	5,000	0,000	5,000												5,000	-5,000	-100,00				

*Мандрусов*

6.9.	Автомобиль "Газель"	2,075	2,075	1,878		2,075	1,878							1,878	1,878	0,197	-0,197	-9,52		Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур	
6.10.	Автовышка ТА 18 на базе ГАЗ333081	2,900	2,900	0,000		2,900										2,900	-2,900	-100,00			
6.11.	Дизельная электростанция в шумозащитном всепогодном кожухе на шасси	2,000	2,000	0,000		2,000										2,000	-2,000	-100,00			
6.12.	Автовышка ПСС-131.12Э (АПТ-12) на шасси ГАЗ 3302 "Газель"	1,700	1,700	0,000		1,700										1,700	-1,700	-100,00			
6.13.	Автомобиль грузопассажирский	0,537	0,537	0,000		0,537										0,537	-0,537	-100,00			
6.14.	Передвижная мастерская на базе ГАЗ 33081 4x4 2-х кабинная	1,500	1,500	0,000		1,500										1,500	-1,500	-100,00			
6.15.	Станок вулканизации универсальный	0,015	0,015	0,000		0,015										0,015	-0,015	-100,00			
7.	Технологическое присоединение	2,721	0,000	2,721	0,000	2,733	0,000	-0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	5,785	0,017	0,000	0,000	0,000	2,721	-		
7.1.	ТП-62 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,167		0,167		0,167							0,411			0,000	0,167	-			
7.2.	ТП-78 - увеличение трансформаторной мощности с 500 кВА до 800 кВА	0,384		0,384		0,384							0,821			0,000	0,384	-			
7.3.	ТП-84 - увеличение трансформаторной мощности с 2x250 кВА до 2x400 кВА	0,365		0,365		0,365							0,821			0,000	0,365	-			
7.4.	ТП-101 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,172		0,172		0,172							0,411			0,000	0,172	-			
7.5.	ТП-165 - увеличение трансформаторной мощности с 2x250 кВа до 2x400 кВА	0,350		0,350		0,350							0,821			0,000	0,350	-			
7.6.	ТП-218 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,184		0,184		0,184							0,411			0,000	0,184	-			
7.7.	ТП-231 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,190		0,190		0,190							0,411			0,000	0,190	-			
7.8.	ТП-321 - увеличение трансформаторной мощности с 320 кВА до 400 кВА	0,182		0,182		0,182							0,411			0,000	0,182	-			
7.9.	ТП-342 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,193		0,193		0,193							0,411			0,000	0,193	-			
7.10.	ТП-351 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,195		0,195		0,195							0,411			0,000	0,195	-			
7.11.	ТП-436 - увеличение трансформаторной мощности с 160 кВА до 400 кВА	0,335		0,335		0,335							0,411			0,000	0,335	-			
7.12.	ТП-232 - увеличение трансформаторной мощности с 400 кВА до 630 кВА	0,004		0,004		0,016	-0,012						0,017			0,000	0,004	-		Инвестпрограмма-2012. В 2012 г. по ГИР оплачен аванс, в 2013 г. ГИР закрыты.	
7.13.	ТП-191 - увеличение трансформаторной мощности 400 на 630 кВА ТП-191												0,017	0,017		0,000	0,000	-			
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																				
	Создание систем телемеханики и связи																				
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																				
...																					
в	Новое строительство	38,968	0,000	29,248	0,000	9,563	0,000	19,685	0,000	0,000	0,000	0,000	22,472	17,048	0,000	0,000	9,720	29,248	-		
1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			0,000															-		
2.	Прочие новое строительство	38,968	0,000	29,248	0,000	9,563	0,000	19,685	0,000	0,000	0,000	0,000	22,472	17,048	0,000	0,000	9,720	29,248	-		
2.1	ТП-113 - в РУ-0,4 кВ ТП-113 наладить и/в присоединение	-0,062		-0,062		-0,062										0,000	-0,062	-		Возврат переплаты по Инвестпрограмме-2012	
2.2	ТП-121 - наладить и/в присоединение в ТП-121	-0,008		-0,008		-0,008										0,000	-0,008	-		Возврат переплаты по Инвестпрограмме-2012	

2.3	ТП-199 - матовый рубильник SZ-51 - 15 шт; матовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт; строительство 3 пролетов (3 опор) строительство по существующим опорам 13 пролетов	-0,019	-0,019	-0,019											0,000	-0,019	-		Возврат переплаты по Инвестпрограмме-2012
2.4	ТП-370 - в РУ-0,4 кВ ТП-370 наладить два н/в присоединения	-0,013	-0,013	-0,013											0,000	-0,013	-		Возврат переплаты по Инвестпрограмме-2012
2.5	ТП-376 - в РУ-0,4 кВ ТП-376 наладить 2 н/в присоединение	-0,016	-0,016	-0,016											0,000	-0,016	-		Возврат переплаты по Инвестпрограмме-2012
2.6	ТП-452 - в РУ-0,4 кВ ТП-452 наладить одно н/в присоединение	-0,002	-0,002	-0,002											0,000	-0,002	-		Возврат переплаты по Инвестпрограмме-2012
2.7	ТП-457 - в РУ-0,4 кВ ТП-457 наладить н/в присоединение	-0,008	-0,008	-0,008											0,000	-0,008	-		Возврат переплаты по Инвестпрограмме-2012
2.8	ТП-458 - в РУ-0,4 кВ ТП-458 наладить одно н/в присоединение	-0,008	-0,008	-0,008											0,000	-0,008	-		Возврат переплаты по Инвестпрограмме-2012
2.9	ТП-проект (д. Свинодоло) - матовый рубильник SZ-51 - 11 шт	-0,147	-0,147	-0,147											0,000	-0,147	-		Возврат переплаты по Инвестпрограмме-2012
2.10	ТП-8 Строительство ВЛ-0,4 до участка и установка матовых рубильников	0,092	0,092	0,013	0,079				0,092	0,079					0,000	0,092	-		
2.11	ТП-9 Установка матовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007				0,020	0,019					0,000	0,020	-		
2.12	ТП-62 Установка матовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007				0,020	0,019					0,000	0,020	-		
2.13	ТП-241 Установка матовых рубильников	0,013	0,013	0,008	0,005				0,013	0,012					0,000	0,013	-		
2.14	ТП-33 Установка матовых рубильников	0,042	0,042	0,027	0,015				0,042	0,038					0,000	0,042	-		
2.15	ТП-51 Установка матовых рубильников	0,034	0,034	0,022	0,012				0,034	0,030					0,000	0,034	-		
2.16	ТП-64 Строительство ВЛ-0,4 кВ	0,020	0,020	0,013	0,007				0,020	0,019					0,000	0,020	-		
2.17	ТП-82 Строительство ВЛ-0,4 кВ	0,042	0,042	0,026	0,016				0,042	0,038					0,000	0,042	-		
2.18	ТП-100 Строительство ВЛ-0,4 кВ	0,020	0,020	0,013	0,007				0,020	0,019					0,000	0,020	-		
2.19	ТП-203 Строительство ВЛ-0,4 кВ	0,020	0,020	0,013	0,007				0,020	0,019					0,000	0,020	-		
2.20	ТП-78 Установка матовых рубильников	0,042	0,042	0,027	0,015				0,042	0,038					0,000	0,042	-		
2.21	ТП-80 Установка матовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007				0,020	0,019					0,000	0,020	-		
2.22	ТП-297 Установка матовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007				0,020	0,019					0,000	0,020	-		
2.23	ТП-303 Установка матовых рубильников	0,020	0,020	0,012	0,008				0,020	0,019					0,000	0,020	-		
2.24	ТП-84 Установка матовых рубильников	0,042	0,042	0,026	0,016				0,042	0,038					0,000	0,042	-		
2.25	ТП-214 Установка матовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007				0,020	0,019					0,000	0,020	-		
2.26	ТП-87 Установка матовых рубильников	0,064	0,064	0,040	0,023				0,064	0,058					0,000	0,064	-		
2.27	ТП-103 Строительство ВЛ-0,4 до участка и установка матовых рубильников (Мамоял)	0,108	0,108	0,018	0,090				0,108	0,090					0,000	0,108	-		
2.28	ТП-103 Установка матовых рубильников (Бессонов, Хорева)	0,041	0,041	0,027	0,014				0,041	0,037					0,000	0,041	-		
2.29	ТП-319 Установка матовых рубильников (Владимирский, Курулпина)	0,042	0,042	0,027	0,015				0,042	0,038					0,000	0,042	-		
2.30	ТП-174 Установка матовых рубильников	0,042	0,042	0,027	0,015				0,042	0,038					0,000	0,042	-		
2.31	ТП-181 Строительство ВЛ-0,4 до участка и установка матовых рубильников	0,005	0,005	0,005				0,010							0,000	0,005	-		Договор 2012 года сверх Инвестпрограммы-2012, в 2012 г. закрыты СМР и оплачен аванс по ПИР. ПИР закрыты в 2013 г.
2.32	ТП-182 Установка матовых рубильников	0,002	0,002	0,002				0,002							0,000	0,002	-		
2.33	ТП-183 Установка матовых рубильников	0,083	0,083	0,052	0,031				0,083	0,077					0,000	0,083	-		
2.34	ТП-190 Строительство ВЛ-0,4 до участка и установка матовых рубильников	0,108	0,108	0,008	0,100			0,116	0,100						0,000	0,108	-		Договор 2012 года сверх Инвестпрограммы-2012, в 2012 г. оплачен аванс по ПИР. ПИР и СМР закрыты в 2013 г.

2.35	ТП-193 Установка мачтовых рубильников	0,105	0,105	0,067	0,039					0,105	0,097			0,000	0,105	-		
2.36	ТП-194 Установка мачтовых рубильников	0,041	0,041	0,027	0,014					0,041	0,037			0,000	0,041	-		
2.37	ТП-351 Установка мачтовых рубильников	0,020	0,020	0,012	0,008					0,020	0,019			0,000	0,020	-		
2.38	ТП-196 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участка Игнатьевой и установка мачтовых рубильников	0,009	0,009	0,009						0,018				0,000	0,009	-		Договор 2012 года сверх Инвестпрограммы-2012, в 2012 г. оплачены СМР и аванс по ПИР. ПИР закрыты в 2013 г.
2.39	ТП-197 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участка (Рубцова)	0,007	0,007	0,007						0,007				0,000	0,007	-		Договор 2012 года сверх Инвестпрограммы-2012, в 2012 г. закрыты СМР. ПИР оплачены и закрыты в 2013 г.
2.40	ТП-197 Установка мачтовых рубильников (Кокучкина, Баранова, Мурзакова)	0,063	0,063	0,040	0,023					0,063	0,058			0,000	0,063	-		
2.41	ТП-198 Установка мачтовых рубильников	0,042	0,042	0,026	0,016					0,042	0,038			0,000	0,042	-		
2.42	ТП-251 Установка мачтовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007					0,020	0,019			0,000	0,020	-		
2.43	ТП-199 Установка мачтовых рубильников	0,109	0,109	0,069	0,040					0,109	0,099			0,000	0,109	-		
2.44	ТП-201 Установка мачтовых рубильников	0,044	0,044	0,029	0,015					0,044	0,038			0,000	0,044	-		
2.45	ТП-209 Установка мачтовых рубильников	0,019	0,019	0,011	0,007					0,019	0,019			0,000	0,019	-		
2.46	ТП-206 Установка мачтовых рубильников (Лебедев, Ермаченкова, Ватинин, Фарон)	0,085	0,085	0,054	0,031					0,085	0,077			0,000	0,085	-		
2.47	ТП-206 Установка мачтовых рубильников (Кузнецова, Наджарян, Артемьева)	0,064	0,064	0,040	0,023					0,064	0,058			0,000	0,064	-		
2.48	ТП-215 Установка мачтовых рубильников	0,042	0,042	0,026	0,016					0,042	0,038			0,000	0,042	-		
2.49	ТП-239 Установка мачтовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007					0,020	0,019			0,000	0,020	-		
2.50	ТП-218 Установка мачтовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007					0,020	0,018			0,000	0,020	-		
2.51	ТП-219 Установка мачтовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007					0,020	0,018			0,000	0,020	-		
2.52	ТП-222 Установка мачтовых рубильников	0,013	0,013	0,007	0,005					0,013	0,012			0,001	0,013	-		
2.53	ТП-222 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участка	0,007	0,007	0,007						0,007				0,000	0,007	-		Договоры 2012 г., СМР закрыты в 2012 г. ПИР оплачены и закрыты в 2013 г.
2.54	ТП-232 - мачтовый рубильник SZ-51 - 7 шт. наладить и/в присоединен в РУ-0,4 кВ	0,012	0,012		0,012					0,016				0,000	0,012	-		Инвестпрограмма-2012. В 2012 г. по ПИР оплачен аванс, в 2013 г. ПИР закрыты.
2.55	ТП-250 Установка мачтовых рубильников	0,100	0,100	0,000	0,100					0,100	0,100			0,000	0,100	-		Договоры 2012 г., ПИР оплачены и закрыты в 2012 г.
2.56	ТП-253 Установка мачтовых рубильников	0,042	0,042	0,026	0,016					0,042	0,038			0,000	0,042	-		
2.57	ТП-268 Установка мачтовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007					0,020	0,019			0,000	0,020	-		
2.58	ТП-256 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участка	0,027	0,027	0,009	0,018					0,027	0,018			0,000	0,027	-		
2.59	ТП-260 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участка	0,053	0,036	0,009	0,027					0,009				0,018	0,036	-		ПИР закрыты
2.60	ТП-265 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участка и установка мачтовых	0,115	0,115	0,015	0,100					0,120	0,100			0,000	0,115	-		Договор 2012 г., по ПИР в 2012 г. оплачен аванс 5000,00 руб. ПИР и СМР закрыты в 2013 г.
2.61	ТП-291 Установка мачтовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007					0,020	0,019			0,000	0,020	-		
2.62	ТП-256 Установка мачтовых рубильников (Дыбова)	0,002	0,002	0,002						0,002				0,000	0,002	-		
2.63	ТП-302 Установка мачтовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007					0,020	0,019			0,000	0,020	-		
2.64	ТП-308 Установка мачтовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007					0,020	0,019			0,000	0,020	-		
2.65	ТП-320 Установка мачтовых рубильников	0,042	0,042	0,027	0,015					0,042	0,038			0,000	0,042	-		
2.66	ТП-344 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участка	0,004	0,004	0,004						0,004				0,000	0,004	-		Договоры 2012 г., СМР закрыты в 2012 г. ПИР оплачены и закрыты в 2013 г.

2.67	ТП-356 Установка магтовых рубильников	0,020	0,020	0,013	0,007	0,020	0,019	0,000	0,020	-							
2.68	ТП-476 Установка магтовых рубильников	0,013	0,013	0,008	0,005	0,013	0,012	0,000	0,013	-							
2.69	ТП-487 Установка магтовых рубильников	0,083	0,083	0,052	0,031	0,083	0,077	0,000	0,083	-							
2.70	ТП-497 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участка Десниной	0,008	0,008	0,008		0,015		0,000	0,008	-							Договоры 2012 г., в 2012 г. оплачены СМР, по ПИР оплачен аванс 7500,00 руб. В 2013 г. ПИР оплачен полностью и закрыты.
2.71	ТП-497 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участков Кузнецовой и Никулина	0,009	0,009	0,009		0,018		0,000	0,009	-							Договоры 2012 г., в 2012 г. оплачены СМР, по ПИР оплачен аванс 9000,00 руб. В 2013 г. ПИР оплачен полностью и закрыты.
2.72	ТП-531 Строительство ВЛ-0,4 кВ до участка	0,005	0,005	0,005		0,010		0,000	0,005	-							Договоры 2012 г., в 2012 г. СМР закрыты, по ПИР оплачен аванс 5000,00 руб. В 2013 г. ПИР оплачен полностью и закрыты.
2.73	Корректировка схемы расположения земельного участка на КПТ по адресу: М.О., Мытищинский р-н, п. Мебельной фабрики	0,005	0,005	0,005		0,005	0,005	0,000	0,005	-							
2.74	Формирование межевого плана земельного участка по дог-ру № 2/М от 05.02.2013 по адресу: М.О., Мытищинский р-н, д. Болтино, ул. Полевая	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	0,000	0,020	-							НДС не облагается
2.75	ТП-проект (г. Мытищи, мкр. 20, ул. Центральная, д. 20Б; Автофорум)	10,691	8,854	5,909	2,945	10,760	10,760	1,837	8,854	-							Инвестпрограмма-2012 г. В 2012 г. оплачены аванс по СМР.
2.76	ТП-проект (г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 54; Эталон)	1,085	1,085	1,085		5,085		0,000	1,085	-							Договор 2011 г. В 2012 г. По СМР оплачено 4000000,00 руб.
2.77	ТП-проект (Мытищинский р-н, д. Высоково, вблизи ТП-213)	3,034	2,913	1,628	1,285	0,382	0,382	0,121	2,913	-							Договор на ПИР от 2011 г., в 2011 г. оплачен аванс 191160,00 руб. В 2013 г. - доплата и ПИР закрыты. Договор на СМР от 2012 г., в 2012 г. оплачен аванс 58025,55 руб.
2.78	ТП-пр (ул. Соловьева) - проектирование строительства ТП	0,098	0,049		0,049			0,049	0,049	-							
2.79	ТП-пр (ул.3-я Крестьянская) - строительство ТП	8,107	4,613		4,613			3,493	4,613	-							Договор 2012 г.
2.80	ТП-пр (мкр.20, ул.Веры Волошиной) - строительство ТП	9,281	6,786		6,786			2,495	6,786	-							Договор 2012 г.
2.81	ТП-пр (Погорелки) - строительство ТП	1,323	0,978		0,978	1,658	1,658	0,346	0,978	-							Договор 2012 г.
2.82	ТП-пр (Высоково, д.31) - проектирование строительства ТП	0,097	0,049		0,049			0,049	0,049	-							Договор 2013 г.
2.83	ТП-пр (вблизи ТП-253; Кимы) - строительство ТП	2,500	1,465		1,465	2,113	2,113	1,035	1,465	-							Договор 2012 г.
2.84	ТП-191 - магтовый рубильник SZ-51 - 13 шт; магтовый рубильник SZ-50.1 - 2 шт; строительство 9 пролетов (9 опор); строительство по существующим опорам; совместный подвес 10 пролетов	0,049	0,049		0,049		0,084	0,084	0,000	0,049	-						ИП-2012, СМР закрыты в 2012 г., по ПИР оплачен аванс.
2.85	ТП-196 - строительство ВЛ-0,4 кв от опоры 64 до опоры 40а (5 пролетов) и от опоры 40а до границ земельного участка; строительство ВЛ-0,4кв (2 пролета 2ж/б)	0,134	0,018		0,018			0,117	0,018	-							Договор 2013 г.
2.86	ТП-пр (Степники) - проектирование строительства ТП	0,098	0,049		0,049			0,049	0,049	-							Договор 2013 г.
2.87	ТП-пр (ул. Вокзальная) - проектирование строительства ТП	0,099	0,049		0,049			0,049	0,049	-							Договор 2013 г.
2.88	ТП-197- строительство ВЛ-0,4 (Данькина, Шаловалова)	0,105	0,072		0,072			0,033	0,072	-							Договор 2013 г.
2.89	ТП-194 - строительство ВЛ-0,4 (Бояринов)	0,101	0,072		0,072			0,030	0,072	-							
2.90	Разработка акта выбора и схемы расположения земельного участка на КПТ по адресу: М.О., Мытищинский р-н, д. Свинодово	0,024	0,024		0,024			0,000	0,024	-							
2.91	Разработка акта выбора и схемы расположения земельного участка на КПТ по адресу: М.О., Мытищинский р-н, д. Высоково, ул. Центральная	0,014	0,014		0,014			0,000	0,014	-							

2.92	Корректировка схемы расположения земельного участка на КПТ по адресу: М.О., Мытищинский р-н, д. Высоково, ул. Центральная	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,000	0,006	-											
2.93	Разработка акта выбора и схемы расположения земельного участка на КПТ по адресу: М.О., Мытищинский р-н, д. Погорелки, ул. Майская	0,027	0,027	0,027											0,000	0,027	-				

\* - в ценах отчетного года

\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* - накопленным итогом за год