



Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 №114

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МЭК"

Мандрусов Д.В.
14 мая 2014 г.
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС 1 квартал 2014 года
(представляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн.рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Примечание, причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
													уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
	ВСЕГО,	66,075	66,075	1,797	4,154	1,797	36,952	0,000	20,279	0,000	4,690	0,000	3,379	3,379	0,000	0,000	64,278	-64,278	-97,28			
	Техническое перевооружение и реконструкция	66,075	66,075	0,122	4,154	0,122	36,952	0,000	20,279	0,000	4,690	0,000	0,026	0,026	0,000	0,000	65,953	-65,953	-99,81			
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Реконструкция РП-380	17,118	17,118	0,000			17,118										17,118	-17,118	-100,00			
2	Реконструкция РТП-15	14,493	14,493	0,000			14,493										14,493	-14,493	-100,00			
3	Реконструкция в/в КЛ РП-27 - ТП-454; 455	3,481	3,481	0,000					3,481								3,481	-3,481	-100,00			
4	Реконструкция в/в КЛ ТП-3 - ТП-307 (ПИР)	0,678	0,678	0,000					0,678								0,678	-0,678	-100,00			
5	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ (от РУ-0,4 кВ ТП)	7,279	7,279	0,000					7,279								7,279	-7,279	-100,00			
6	Замена трансформаторов (техническое перевооружение подстанций)	10,681	10,681	0,000			5,341		5,341								10,681	-10,681	-100,00			
	Исходно-разрешительная документация для строительства пристройки для пункта диспетчерской			0,122		0,122							0,026	0,026			-0,122	0,122	-		Включение в скорректированную инвестпрограмму строительства пристройки для пункта диспетчерской	
	Прочие капитальные вложения																					
7	Кран манипулятор на базе КАМАЗ	3,500	3,500	0,000					3,500								3,500	-3,500	-100,00			
8	Автомобиль грузопассажирский	1,611	1,611	0,000	1,611												1,611	-1,611	-100,00		Проведение закупочных процедур	
9	Передвижная мастерская на базе ГАЗ 33081	1,900	1,900	0,000	1,900												1,900	-1,900	-100,00		Проведение закупочных процедур	
10	ГАЗ 27057 мест 7 цельнометаллический 4X4	0,550	0,550	0,000	0,550												0,550	-0,550	-100,00		Проведение закупочных процедур	
11	Автотырка на базе ГАЗ АП 18-10	1,890	1,890	0,000						1,890							1,890	-1,890	-100,00			
12	Автокран КС 35715 "Ивановец"	2,800	2,800	0,000						2,800							2,800	-2,800	-100,00			
13	Подъемник канавный для вывешивания автомобилей при ремонте	0,093	0,093	0,000	0,093												0,093	-0,093	-100,00		Проведение закупочных процедур	
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
	Создание систем телемеханики и связи																					
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
	...																					
	Новое строительство	0,000	0,000	1,675	0,000	1,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,353	3,353	0,000	0,000	-1,675	1,675	-			
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
	Прочее новое строительство																					
2.1	ТП-253- строительство ВЛ-0,4 (Иртуганова)			0,030		0,030							0,030	0,030			-0,030	0,030	-			
2.2	ТП-562- строительство ВЛ-0,4 (Горюшня)			0,030		0,030							0,030	0,030			-0,030	0,030	-			