

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС II квартал 2014 года
(представляется ежеквартально)



Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МЭК"

Мандрусов Д.В.
11 августа 2014 г.
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Примечание, причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									в том числе за счет
	ВСЕГО,	66,075	66,075	13,002	10,183	0,000	39,113	13,288	16,779	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100	12,902	12,902	52,787	-52,787	-79,89		
	Техническое перевооружение и реконструкция	66,075	66,075	13,288	8,293	0,000	41,003	13,288	16,779	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100	12,902	12,902	52,787	-52,787	-79,89		
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
1	Реконструкция РП-380	17,118	17,118	0,000			17,118	✓									17,118	-17,118	-100,00		Скорректирована на 2017 год.
2	Реконструкция РТП-15	14,493	14,493	0,100	✓		14,493	✓	0,100	✓			0,100	0,100			14,394	-14,394	-99,31		Реализация в 3-4 квартале
3	Реконструкция в/в КЛ РП-27 - ТП-454; 455	3,481	3,481	0,000					3,481								3,481	-3,481	-100,00		Реализация в 3 квартале
4	Реконструкция в/в КЛ ТП-3 - ТП-307 (ПНР)	0,678	0,678	0,000					0,678								0,678	-0,678	-100,00		Реализация в 3 квартале
5	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ (от РУ-0,4 кВ ТП)	7,279	7,279	0,000					7,279								7,279	-7,279	-100,00		Реализация в 3 квартале
6	Замена трансформаторов (техническое перевооружение подстанций)	10,681	10,681	0,286	✓		5,341	0,286	5,341								10,395	-10,395	-97,32		Реализация в 3-4 квартале
	Прочие капитальные вложения																				
7	Кран манипулятор на базе КАМАЗ	3,500	3,500	3,890	3,500	✓			3,890						3,890	3,890	-0,390	0,390	11,14		Проведение закупочных процедур
8	Автомобиль грузопассажирский	1,611	1,611	0,565			1,611	✓	0,565						0,565	0,565	1,046	-1,046	-64,93		Реализация в 3-4 квартале
9	Передвижная мастерская на базе ГАЗ 33081	1,900	1,900	1,687	1,900	✓			1,687						1,687	1,687	0,213	-0,213	-11,21		Проведение закупочных процедур
10	ГАЗ 27057 мест 7 цельнометаллический 4Х4	0,550	0,550	0,000			0,550										0,550	-0,550	-100,00		Реализация в 3-4 квартале
11	Автовышка на базе ГАЗ АП 18-10	1,890	1,890	2,730			1,890	2,730						2,730	2,730	-0,840	0,840	44,44		По итогам закупочных процедур	
12	Автотран КС 35715 "Ивановец"	2,800	2,800	4,030	2,800			4,030						4,030	4,030	-1,230	1,230	43,93		По итогам закупочных процедур	
13	Подъемник канатный для вывешивания автомобилей при ремонте	0,093	0,093	0,000	0,093												0,093	-0,093	-100,00		Скорректирована (отказ)
	Создание систем противаварийной и режимной автоматики																				
	Создание систем телемеханики и связи																				
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																				

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ