

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС III квартал 2014 года
(представляется ежеквартально)



Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МЭК"
Мандрусов Д.В.
14 октября 2014 г.
М.П.

| №/№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | Примечание, причины отклонений | | |
|-----|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---|-------|--|--------|--|----------------|---------|---|--------------------------------|--|---|
| | | | всего | | 1 кв | | 2 кв | | 3 кв | | 4 кв | | | | | | | млн.рублей | % | в том числе за счет | | | |
| | | | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| | ВСЕГО, | 66,075 | 66,075 | 22,036 | 8,293 | 0,000 | 41,003 | 13,288 | 16,779 | 8,748 | 0,000 | 0,000 | 1,036 | 0,841 | 12,902 | 12,902 | 44,039 | -44,039 | -66,65 | | | | |
| | Техническое перевооружение и реконструкция | 66,075 | 66,075 | 22,036 | 8,293 | 0,000 | 41,003 | 13,288 | 16,779 | 8,748 | 0,000 | 0,000 | 1,036 | 0,841 | 12,902 | 12,902 | 44,039 | -44,039 | -66,65 | | | | |
| | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция РП-380 | 17,118 | 17,118 | 0,000 | | | 17,118 | | | | | | | | | | 17,118 | -17,118 | -100,00 | | | | Реализация в 4 квартале |
| 2 | Реконструкция РТП-15 | 14,493 | 14,493 | 7,959 | | | 14,493 | 0,100 | | | | 7,859 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | 6,534 | -6,534 | -45,08 | | | | Реализация в 4 квартале |
| 3 | Реконструкция в/в КЛ РП-27 - ТП-454; 455 | 3,481 | 3,481 | 0,000 | | | | | 3,481 | 0,000 | | | | | | | 3,481 | -3,481 | -100,00 | | | | Реализация в 4 квартале |
| 4 | Реконструкция в/в КЛ ТП-3 - ТП-307 (ПНР) | 0,678 | 0,678 | 0,000 | | | | | 0,678 | 0,000 | | | | | | | 0,678 | -0,678 | -100,00 | | | | Реализация в 4 квартале |
| 5 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ (от РУ-0,4 кВ ТП) | 7,279 | 7,279 | 0,626 | | | | | 7,279 | 0,626 | | | 0,434 | 0,434 | | | 6,653 | -6,653 | -91,40 | | | | Реализация в 4 квартале |
| 6 | Замена трансформаторов (техническое перевооружение подстанций) | 10,681 | 10,681 | 0,549 | | | 5,341 | 0,286 | 5,341 | 0,263 | | | 0,502 | 0,307 | | | 10,132 | -10,132 | -94,86 | | | | Реализация в 4 квартале |
| | Прочие капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Кран манипулятор на базе КАМАЗ | 3,500 | 3,500 | 3,890 | 3,500 | | | | 3,890 | | | | | | 3,890 | 3,890 | -0,390 | 0,390 | 11,14 | | | | Проведение закупочных процедур |
| 8 | Автомобиль грузопассажирский | 1,611 | 1,611 | 0,565 | | | 1,611 | 0,565 | | | | | | | 0,565 | 0,565 | 1,046 | -1,046 | -64,93 | | | | По результатам закупочных процедур приобретен 1 автомобиль вместо 3-х |
| 9 | Передвижная мастерская на базе ГАЗ 33081 | 1,900 | 1,900 | 1,687 | 1,900 | | | | 1,687 | | | | | | 1,687 | 1,687 | 0,213 | -0,213 | -11,21 | | | | Проведение закупочных процедур |
| 10 | ГАЗ 27057 мест 7 цельнометаллический 4X4 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | | | 0,550 | | | | | | | | | | 0,550 | -0,550 | -100,00 | | | | Скорректирована (отказ от приобретения) |
| 11 | Автovyшка на базе ГАЗ АП 18-10 | 1,890 | 1,890 | 2,730 | | | 1,890 | 2,730 | | | | | | | 2,730 | 2,730 | -0,840 | 0,840 | 44,44 | | | | По итогам закупочных процедур |
| 12 | Автокран КС 35715 "Ивановец" | 2,800 | 2,800 | 4,030 | 2,800 | | | | 4,030 | | | | | | 4,030 | 4,030 | -1,230 | 1,230 | 43,93 | | | | По итогам закупочных процедур |
| 13 | Подъемник канавный для вывешивания автомобилей при ремонте | 0,093 | 0,093 | 0,000 | 0,093 | | | | | | | | | | | | 0,093 | -0,093 | -100,00 | | | | Скорректирована (отказ от приобретения) |
| | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ