

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС 4 квартал 2013 года
(представляется ежеквартально)



Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 №114

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МЭК"

Мандрусов Д.В.
марта 2014 г.
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Примечание, причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО,	272,630	70,483	226,262	3,356	12,935	4,113	23,786	17,663	115,389	45,351	74,153	130,839	101,771	15,799	6,045	46,368	155,779	221,02				
	Техническое перевооружение и реконструкция	70,438	70,483	70,427	3,356	3,372	4,113	4,101	17,663	13,448	45,351	49,506	41,121	35,230	15,799	6,045	0,011	-0,056	-0,08				
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	Реконструкция РП-22	15,507	15,507	15,507	0,000				0,029	0,029	15,478	15,478	15,507	15,507			0,000	0,000	0,00				
2	Реконструкция РП-110	14,746	14,746	14,746	0,000				0,029	0,029	14,717	14,717	14,746	14,746			0,000	0,000	0,00				
3	Реконструкция в/в КЛ РП-170-ТП-181 (2 кабеля)(проектирование)	0,667	0,667	0,667	0,000				0,000		0,667	0,667	0,667	0,667			0,000	0,000	0,00				
4	Реконструкция в/в КЛ РП-27 - ТП-454; 455 (проектирование)	0,920	0,920	0,920	0,000				0,000		0,920	0,920	0,920	0,920			0,000	0,000	0,00				
5	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ (от РУ-0,4 кВ ТП)	5,030	5,030	1,587	0,000				0,000		5,030	1,587					3,444	-3,444	-68,46				Изменения в результате проведения закупочных процедур
6	Замена трансформаторов (техническое перевооружение подстанций, в т.ч. реконструкция) и необходимого оборудования	7,094	7,094	10,483	0,000				7,094	5,879	0,000	4,604					-3,389	3,389	47,78				Изменения в результате проведения закупочных процедур
7	Реконструкция КТП-81	3,009	3,009	3,009	0,000				1,350	1,350	1,658	1,658					0,000	0,000	0,00				
8	Оборудование в РУ-6,10 кВ (ячейка РМ-6)	2,120	2,120	1,999	0,000				0,000		2,120	1,999			1,999	1,999	0,121	-0,121	-5,71				Изменения в результате проведения закупочных процедур
9	Реконструкция ЛЭП 6 кВ ТП-82-КТП-81 на двухцепную	0,614	0,663	0,614	0,000			0,395	0,395	0,000	0,268	0,219					0,000	-0,049	-7,39				Оплата ПИР 49т.р. в 2012г.
10	Замена в/в КЛ-0,4 кВ (от РУ-0,4 кВ ТП-573)	0,878	0,878	0,878	0,000				0,000		0,878	0,878					0,000	0,000	0,00				
11	ТП-62 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000		0,000		0,000		0,411				0,000	0,000	0,00				
12	ТП-78 - увеличение трансформаторной мощности с 500 кВА до 800 кВА	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,000		0,000		0,000		0,821				0,000	0,000	0,00				
13	ТП-84 - увеличение трансформаторной мощности с 2x250 кВА до 2x400 кВА	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,000		0,000		0,000		0,821				0,000	0,000	0,00				
14	ТП-101 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,000		0,000		0,000		0,411				0,000	0,000	0,00				
15	ТП-165 - увеличение трансформаторной мощности с 2x250 кВА до 2x400 кВА	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,000		0,000		0,000		0,821				0,000	0,000	0,00				
16	ТП-218 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,000		0,000		0,000		0,411				0,000	0,000	0,00				
17	ТП-231 - увеличение трансформаторной мощности с 250 кВА до 400 кВА	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,000		0,000		0,000		0,411				0,000	0,000	0,00				
18	ТП-321 - увеличение трансформаторной мощности с 320 кВА до 400 кВА	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,000		0,000		0,000		0,411				0,000	0,000	0,00				