

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС 1 квартал 2015 года  
(представляется ежеквартально)



Утверждаю  
Генеральный директор ОАО "МЭК"

Мандрусов Д.В.  
14 мая 2015 г.  
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Примечание, причины отклонений			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв							млн.рублей	%	в том числе за счет				
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	<b>ИТОГО</b>	66,075	66,075	10,105	10,275	10,105	18,733	0,000	0,000	0,000	37,067	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,970	-0,170	-1,66					
	Техническое перевооружение и реконструкция																							
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																8,462	8,300	50,48					
1	Реконструкция РП-330	16,762	16,762	8,300	0,000	8,300	16,762										7,526	0,000	-					
2	Реконструкция ТП-142, ТП-145	7,526	7,526	0,000	0,000	0,000					7,526						15,379	0,000	-					
3	Реконструкция в/в КЛ ф.35 (ПИР)	15,379	15,379	0,000	0,000	0,000											6,323	0,541	92,12					
4	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ (от РУ-0,4кВ ТП)	6,864	6,864	0,541	0,000	0,541					6,864						3,966	1,264	75,83					
5	Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов и	5,229	5,229	1,264	0,000	1,264					5,229													
	Прочие капитальные вложения																							
6	Передвижная мастерская на базе ГАЗ 33081 4x4 2-х кабинная	1,970	1,970	0,000	0,000	0,000	1,970										1,970	0,000	0,00				Подлежит корректировке	
7	Автовышка на базе автомобиля ГАЗ	2,609	2,609	0,000	2,609	0,000	0,000										2,609	-2,609	-100,00					
8	Автомобиль грузопассажирский ГАЗ	2,069	2,069	0,000	0,000	0,000	0,000				2,069						2,069	0,000	-					
9	Мобильная электротехническая лаборатория	7,666	7,666	0,000	7,666	0,000	0,000										7,666	-7,666	-100,00				Подлежит корректировке	
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																							
	Создание систем телемеханики и связи																							
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																							

\* - в ценах отчетного года  
\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе  
\*\*\* - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ